



Obra
Reforma Espelho D'Água da Prefeitura Municipal

prefeitura Municipal de Trindade do Sul
CNPJ:

Bancos
SINAPI - 06/2025 - Rio
Grande do Sul

B.D.I.
22,53%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	7 DIAS	14 DIAS	21 DIAS	28 DIAS	35 DIAS	42 DIAS
1	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021	100,00% 2.516,87	100,00% 2.516,87					
2	APLICAÇÃO DE ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023	100,00% 36.835,85		50,00% 18.417,93	50,00% 18.417,93			
3	APLICAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL NAS JUNTAS RÍGIDAS DE ADUELAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO. AF_01/2023	100,00% 3.214,75			100,00% 3.214,75			
4	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM IMPERMEABILIZANTE FLEXÍVEL BIOCOMPONENTE COM FIBRAS	100,00% 36.835,85				70,00% 25.785,10	30,00% 11.050,76	
5	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA ELASTOMÉRICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	100,00% 19.272,09						100,00% 19.272,09
Porcentagem			2,55%	18,67%	21,92%	26,13%	11,2%	19,53%
Custo			2.516,87	18.417,92	21.632,67	25.785,09	11.050,75	19.272,09
Porcentagem Acumulado			2,55%	21,22%	43,14%	69,27%	80,47%	100,0%
Custo Acumulado			2.516,87	20.934,79	42.567,46	68.352,55	79.403,30	98.675,41

Maicon Rafael Ábido
Arquiteto e Urbanista CAU A140540-3

Odair Adílio Pelicioli
Município de Trindade do Sul/RS